

 ITABAIANA ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA BOLETIM DE MEDIÇÃO			BM 02				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$) 31.335,24																																								
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento			Ordem de Serviço:		OS 0002/2022		29/04/2022																																								
Medição: BM 02 - ESCOLA JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO			Tomada de Preço:		TP 00001/2022																																										
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ ANTONIO AGUIAR, MIGUEL ÂNGELO DA SILVA DANTAS, JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO.									Prazo da Obra:		150 dias + 150 dias (ADTV 01)																																				
									Prazo decorrido:		192 dias																																				
Serviços Medidos: Serv. Preliminares/Demolições; Instalações Elétricas; Forro de Gesso; Pavimentação; Esquadrias; Elevação, Revestimento e Pintura.									Valor do contrato:		R\$160.997,77																																				
									Valor Acumulado das Medições:		R\$58.925,69																																				
Firma: RESILIÊNCIA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			Período:		27/07/2022		07/11/2022		Saldo do Contrato:		R\$102.072,08																																				
ITEM			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.			VALOR UNIT.			QUANTIDADE			FINANCEIRO			SALDO																													
												Contratado			Soma Med. Ant.			No período			Total			SALDO			Contratado			No período			Total			SALDO											
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES																																	R\$1.751,42											
1.1.1			PLACA INDICATIVA DE OBRA			m²			317,87			4,50			0,00			4,50			4,50						1.430,42			1.430,42			1.430,42			R\$ -											
1.1.2			RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 1/2" A 1"			m			6,98			30,00			0,00			30,00			30,00						179,40			179,40			179,40			R\$ -											
1.1.3			ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DI8M 1/2" A 1"			m			4,63			30,00			0,00			30,00			30,00						138,90			138,90			138,90			R\$ -											
1.1.4			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (OBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO			m²			24,66			0,11			0,00			0,11			0,11						2,71			2,71			2,71			R\$ -											
																																				1.751,42			1.751,42			1.751,42					
1.2			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES																																				R\$6.190,14								
1.2.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020			und			489,47			1,00			0,00			1,00			1,00						489,47			489,47			489,47			R\$ -											
1.2.2			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016			und			7,13			1,00			0,00			1,00			1,00						7,13			7,13			7,13			R\$ -											
1.2.3			DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016			und			7,55			5,00			0,00			5,00			5,00						37,75			37,75			37,75			R\$ -											
1.2.4			LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020			und			60,56			4,00			0,00			0,00			0,00			4,00			242,24			0,00			0,00			R\$ 242,24											
1.2.5			LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			und			56,35			6,00			0,00			6,00			6,00						338,10			338,10			338,10			R\$ -											
1.2.6			REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE			pt			20,54			27,00			0,00			27,00			27,00						554,58			554,58			554,58			R\$ -											
1.2.7			REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1			pt			40,71			1,00			0,00			1,00			1,00						40,71			40,71			40,71			R\$ -											
1.2.8			LUMINÁRIA TIPO PLAFON, COM 1 LÂMPADA DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			und			75,91			17,00			0,00			17,00			17,00						1.290,47			1.290,47			1.290,47			R\$ -											
1.2.9			INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			und			18,38			2,00			0,00			2,00			2,00						36,76			36,76			36,76			R\$ -											
1.2.10			TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			und			29,72			5,00			0,00			5,00			5,00						148,60			148,60			148,60			R\$ -											
1.2.11			TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			und			19,43			4,00			0,00			4,00			4,00						77,72			77,72			77,72			R\$ -											
1.2.12			TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			UND			35,99			8,00			0,00			8,00			8,00						287,92			287,92			287,92			R\$ -											
1.2.13			ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			m			4,41			92,90			0,00			92,90			92,90						409,68			409,68			409,68			R\$ -											
1.2.14			ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			m			9,80			25,10			0,00			25,10			25,10						245,98			245,98			245,98			R\$ -											
1.2.15			BUCHA DE NYLON SEM ABA S8			UND			0,09			24,00			0,00			24,00			24,00						2,16			2,16			2,16			R\$ -											
1.2.16			LUBA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO			UND			0,86			7,00			0,00			7,00			7,00						6,02			6,02			6,02			R\$ -											

1.2.17	ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UND	1,56	24,00	0,00	24,00	24,00	-	37,44	37,44	37,44	
1.2.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	4,83	5,90	0,00	5,90	5,90	-	28,49	28,49	28,49	R\$ -
1.2.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3,59	487,30	0,00	487,30	487,30	-	1.749,40	1.749,40	1.749,40	R\$ -
1.2.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	und	9,97	16,00	0,00	16,00	16,00	-	159,52	159,52	159,52	R\$ -
									6.190,14	5.947,90	5.947,90	
1.3	FORRO DE GESSO											R\$4.395,62
1.3.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	29,89	147,06	0,00	147,06	147,06	-	4.395,62	4.395,62	4.395,62	R\$ -
									4.395,62	4.395,62	4.395,62	
1.4	PAVIMENTAÇÃO											R\$16.764,11
1.4.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITITA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= 8"MM	m²	51,62	324,76	0,00	324,76	324,76	-	16.764,11	16.764,11	16.764,11	R\$ -
									16.764,11	16.764,11	16.764,11	
1.5	ELEVACÃO, REVESTIMENTO E PINTURA											R\$2.476,19
1.5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	64,98	0,72	0,00	0,72	0,72	-	46,78	46,78	46,78	R\$ -
1.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 06/2014	m²	10,74	3,72	0,00	3,72	3,72	-	39,95	39,95	39,95	R\$ -
1.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF 06/2014	m²	9,32	256,38	0,00	256,38	256,38	-	2.389,46	2.389,46	2.389,46	R\$ -
									2.476,19	2.476,19	2.476,19	
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 31.677,48	R\$ 31.336,24	R\$ 31.336,24	R\$ 242,24

Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de
Engenheira CivilLúcio Flávio Araújo Costa
Prefeito Municipal Itabiana - PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ Nº 09.072.430/0001-93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

QUANTITATIVOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUIZ ANTÔNIO AGUIAR, MIGUEL A
CONTRATADA:	RESILIÊNCIA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
PERÍODO:	27/07/2022 a 07/11/2022

BM 02

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES

1.1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA

	Área
Placa de obra	4,50 m²

TOTAL MEDIDO	4,50	m²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m²
MEDIÇÃO ATUAL	4,50	m²
TOTAL ACUMULADO	4,50	m²

1.1.2 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 1/2" a 1"

	METROS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	30,00 M

TOTAL MEDIDO	30,00	M
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	M
MEDIÇÃO ATUAL	30,00	M
TOTAL ACUMULADO	30,00	M

1.1.3 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"

	METROS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	30,00 M

TOTAL MEDIDO	30,00	M
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	M
MEDIÇÃO ATUAL	30,00	M
TOTAL ACUMULADO	30,00	M

1.1.4 Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento

	VOLUME
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	0,11 m³

TOTAL MEDIDO	0,11	m³
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m³
MEDIÇÃO ATUAL	0,11	m³
TOTAL ACUMULADO	0,11	m³

1.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.2.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A -

	UNIDADE
QUADRO GERAL	1,00 UND

TOTAL MEDIDO	1,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	1,00	UND
TOTAL ACUMULADO	1,00	UND

1.2.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

	UNIDADE
INSTALADO NO QUADRO GERAL	1,00 UND

TOTAL MEDIDO	1,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND

MEDICÃO ATUAL	1,00	UND
TOTAL ACUMULADO	1,00	UND

1.2.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

	UNIDADE
INSTALADO NO QUADRO GERAL	5,00 UND

TOTAL MEDIDO	5,00	UND
--------------	------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDICÃO ATUAL	5,00	UND
TOTAL ACUMULADO	5,00	UND

1.2.5 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 25W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

	UNIDADE
CONFORME PROJETO ELÉTRICO	6,00 UND

TOTAL MEDIDO	6,00	UND
--------------	------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDICÃO ATUAL	6,00	UND
TOTAL ACUMULADO	6,00	UND

1.2.6 Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede

	PONTOS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	27,00 PT

TOTAL MEDIDO	27,00	UND
--------------	-------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	PT
MEDICÃO ATUAL	27,00	UND
TOTAL ACUMULADO	27,00	UND

1.2.7 Revisão de ponto de tomada de força tipo 1

	PONTOS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	1,00 PT

TOTAL MEDIDO	1,00	UND
--------------	------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	PT
MEDICÃO ATUAL	1,00	UND
TOTAL ACUMULADO	1,00	UND

1.2.8 Luminária tipo plafon, com 1 lâmpada de led 50W- Fornecimento e instalação

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	17,00 UND

TOTAL MEDIDO	17,00	UND
--------------	-------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDICÃO ATUAL	17,00	UND
TOTAL ACUMULADO	17,00	UND

1.2.9 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	2,00 UND

TOTAL MEDIDO	2,00	UND
--------------	------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDICÃO ATUAL	2,00	UND
TOTAL ACUMULADO	2,00	UND

1.2.10 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	5,00 UND

TOTAL MEDIDO	5,00	UND
--------------	------	-----

MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDICÃO ATUAL	5,00	UND
TOTAL ACUMULADO	5,00	UND

Andria Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB nº 19551446

1.2.11 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	4,00 UND

TOTAL MEDIDO	4,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	4,00	UND
TOTAL ACUMULADO	4,00	UND

1.2.12 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	8,00 UND

TOTAL MEDIDO	8,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	8,00	UND
TOTAL ACUMULADO	8,00	UND

1.2.13 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	METROS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	92,90 M

TOTAL MEDIDO	92,90	M
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	M
MEDIÇÃO ATUAL	92,90	M
TOTAL ACUMULADO	92,90	M

1.2.14 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	METROS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	25,10 M

TOTAL MEDIDO	25,10	M
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	M
MEDIÇÃO ATUAL	25,10	M
TOTAL ACUMULADO	25,10	M

1.2.15 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	24,00 UND

TOTAL MEDIDO	24,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	24,00	UND
TOTAL ACUMULADO	24,00	UND

1.2.16 LUIVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	7,00 UND

TOTAL MEDIDO	7,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	7,00	UND
TOTAL ACUMULADO	7,00	UND

1.2.17 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	24,00 UND

TOTAL MEDIDO	24,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	24,00	UND
TOTAL ACUMULADO	24,00	UND

1.2.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	METROS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	5,90 M

TOTAL MEDIDO	5,90	M
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	M
MEDIÇÃO ATUAL	5,90	M
TOTAL ACUMULADO	5,90	M

1.2.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	METROS
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	487,30 M

TOTAL MEDIDO	487,30	M
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	M
MEDIÇÃO ATUAL	487,30	M
TOTAL ACUMULADO	487,30	M

1.2.20 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

	UNIDADE
NOS AMBIENTES CONFORME PLANILHA ORÇ.	16,00 UND

TOTAL MEDIDO	16,00	UND
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	UND
MEDIÇÃO ATUAL	16,00	UND
TOTAL ACUMULADO	16,00	UND

1.3 FORRO DE GESSO**1.3.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P**

	ÁREA
SALA 01 + SALA 02 + SALA 03 + SALA 04	147,06 m ²

TOTAL MEDIDO	147,06	m ²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m ²
MEDIÇÃO ATUAL	147,06	m ²
TOTAL ACUMULADO	147,06	m ²

1.4 PAVIMENTAÇÃO**1.4.1 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITITA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8*MM**

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	324,76 m ²

TOTAL MEDIDO	324,76	m ²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m ²
MEDIÇÃO ATUAL	324,76	m ²
TOTAL ACUMULADO	324,76	m ²

1.5 ELEVACÃO, REVESTIMENTO E PINTURA**1.5.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA**

	ÁREA
FECHAMENTO DOS ELEMENTOS VAZADOS	0,72 m ²

TOTAL MEDIDO	0,72	m ²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m ²
MEDIÇÃO ATUAL	0,72	m ²
TOTAL ACUMULADO	0,72	m ²

1.5.2 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	3,72 m ²

TOTAL MEDIDO	3,72	m ²
MEDIÇÕES ANTERIORES	0,00	m ²
MEDIÇÃO ATUAL	3,72	m ²
TOTAL ACUMULADO	3,72	m ²

1.5.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

	ÁREA
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	256,38 m ²

Analia Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 16.955/14-3

TOTAL MEDIDO		256,38	m ²
MEDIÇÕES ANTERIORES		0,00	m ²
MEDIÇÃO ATUAL		256,38	m ²
TOTAL ACUMULADO		256,38	m ²

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 1819551-4/06