

 ITABAIANA GOVERNO MUNICIPAL				ESTADO DA PARAÍBA				SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 01				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)					
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento												Ordem de Serviço:		OS 0004/2023		19/01/2023		58.970,69							
Medição: BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				Pregão Presencial:				PP 000017/2022				Prazo da Obra:				120 dias									
Obra: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO												Prazo decorrido:				19 dias									
Serviços Medidos: Terraplanagem; Pavimentação.												Valor do contrato:				R\$282.787,05									
												Valor Acumulado das Medições:				R\$58.970,69									
Firma: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI				Período:				20/01/2023		07/02/2023		Saldo do Contrato:				R\$223.816,36									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO													
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total														
01 - PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO																									
1	TERRAPLANAGEM															R\$7.914,93									
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	138,40	0,00	138,40	138,40	-	7.914,93	7.914,93	7.914,93	R\$	-												
									7.914,93	7.914,93	7.914,93														
2	PAVIMENTAÇÃO															R\$51.055,76									
2.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	m²	73,78	692,00	0,00	692,00	692,00	-	51.055,76	51.055,76	51.055,76	R\$	-												
									51.055,76	51.055,76	51.055,76														
02 - RUA JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA																									
1	TERRAPLANAGEM															R\$2.327,58									
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	40,70	0,00	0,00	0,00	40,70	2.327,58	0,00	0,00	R\$	2.327,58												
									2.327,58	0,00	0,00														
2	PAVIMENTAÇÃO															R\$18.265,68									
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	1.442,17	0,00	0,00	R\$	1.442,17												
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50	16.823,51	0,00	0,00	R\$	16.823,51												
									18.265,68	0,00	0,00														
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA															R\$112,86									
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	112,86	0,00	0,00	R\$	112,86												
									112,86	0,00	0,00														
03 - RUA DUQUE DE CAXIAS																									
1	TERRAPLANAGEM															R\$1.258,15									
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	1.258,15	0,00	0,00	R\$	1.258,15												
									1.258,15	0,00	0,00														
2	PAVIMENTAÇÃO															R\$9.424,29									
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	330,50	0,00	0,00	R\$	330,50												
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	9.093,79	0,00	0,00	R\$	9.093,79												
									9.424,29	0,00	0,00														
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA															R\$61,01									
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	61,01	0,00	0,00	R\$	61,01												
									61,01	0,00	0,00														

04 - PRAÇA DO AÇUDE												
1	TERRAPLANAGEM											R\$2.401,93
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	2.401,93	0,00	0,00	R\$ 2.401,93
									2.401,93	0,00	0,00	
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$19.794,53
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	2.433,66	0,00	0,00	R\$ 2.433,66
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17.360,87	0,00	0,00	R\$ 17.360,87
									19.794,53	0,00	0,00	
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$91,51
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	91,51	0,00	0,00	R\$ 91,51
									91,51	0,00	0,00	
05 - RUA HILÁRIO MUNIZ DE ANDRADE (UBS BREJINHO)												
1	TERRAPLANAGEM											R\$8.692,70
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	8.692,70	0,00	0,00	R\$ 8.692,70
									8.692,70	0,00	0,00	
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$68.081,71
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80	5.251,90	0,00	0,00	R\$ 5.251,90
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	82,67	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	62.829,81	0,00	0,00	R\$ 62.829,81
									68.081,71	0,00	0,00	
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$305,04
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	305,04	0,00	0,00	R\$ 305,04
									305,04	0,00	0,00	
06 - RUA ALVANIZE FERNANDES (ENERGISA)												
1	TERRAPLANAGEM											R\$2.956,66
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	51,70	0,00	0,00	0,00	51,70	2.956,66	0,00	0,00	R\$ 2.956,66
									2.956,66	0,00	0,00	
2	PAVIMENTAÇÃO											R\$20.063,62
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	991,49	0,00	0,00	R\$ 991,49
2.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	m²	73,78	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	19.072,13	0,00	0,00	R\$ 19.072,13
									20.063,62	0,00	0,00	
3	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$54,91
3.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,53	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	54,91	0,00	0,00	R\$ 54,91
									54,91	0,00	0,00	
07 - VILA VINTÉM												
1	TERRAPLANAGEM											R\$9.321,77
1.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	57,19	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	9.321,77	0,00	0,00	R\$ 9.321,77
									9.321,77	0,00	0,00	

2	PAVIMENTAÇÃO											R\$60.602,41
2.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	30,05	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70	471,71	0,00	0,00	R\$ 471,71
2.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	m²	73,78	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	60.130,70	0,00	0,00	R\$ 60.130,70
									60.602,41	0,00	0,00	
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 282.787,05	R\$ 58.970,69	R\$ 58.970,69	

20,85%

20,85%

Representante da Empresa Contratada


 Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
 Engenheira Civil


 Lúcio Flávio Araújo Costa
 Prefeito Municipal Itabaiana - PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ Nº 09.072.430/0001-93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

QUANTITATIVOS		
OBRA:	RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO	BM 01
CONTRATADA:	CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
PERÍODO:	20/01/2023 a 07/02/2023	
01 - PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO		
1 TERRAPLANAGEM		
1.1 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VOLUME
	138,40 M3
TOTAL MEDIDO	
	138,40 M3
MEDIÇÕES ANTERIORES	
	0,00 M3
MEDIÇÃO ATUAL	
	138,40 M3
TOTAL ACUMULADO	
	138,40 M3

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	ÁREA
	692,00 M2
TOTAL MEDIDO	
	692,00 M2
MEDIÇÕES ANTERIORES	
	0,00 M2
MEDIÇÃO ATUAL	
	692,00 M2
TOTAL ACUMULADO	
	692,00 M2

[Assinatura]
Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil
CRETA-PA Nº 106.466-6