

PREFEITURA DE

Itabaiana

Cidade do Trabalho

ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM03

VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)

64.399,88

Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Ordem de Serviço:

00023/2024

27/12/2024

Medição: BM03

Pregão Eletrônico: TP 00009/2024

Prazo da Obra:

181 dias

Obra: PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO DA PENALTI

Contrato: 00207/2024-SDC

Prazo decorrido:

147 dias

Valor do contrato:

R\$335.736,10

Valor Acumulado das Medições:

R\$302.414,40

Serviço Medido: SERVIÇOS PRELIMINARES; PAVIMENTAÇÃO.

Saldo do Contrato:

R\$33.321,70

Firma: ELF TEXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Período:

15/05/2025

31/07/2025

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO				SALDO
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	Soma Medição Ant.	No período	Total	

I - RUA PROJETADA

1SERVIÇOS PRELIMINARES

R\$0,00

1.1FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS3

m²

R\$ 362,60

8,00

8,00

8,00

-

2.900,80

2.900,80

0,00

2.900,80

0,00

1.2LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024

M

R\$ 0,52

200,00

182,30

17,70

200,00

-

104,00

94,80

9,20

104,00

0,00

3.004,80

2.995,60

9,20

3.004,80

2TERRAPLANAGEM

R\$0,00

2.1REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

m²

R\$ 0,14

1.416,20

1.416,20

1.416,20

-

198,27

0,00

198,27

198,27

0,00

2.2DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES ©

m³

R\$ 219,11

0,59

0,59

0,59

-

129,27

0,00

129,27

129,27

0,00

327,54

0,00

327,54

327,54

3PAVIMENTAÇÃO

R\$0,00

3.1FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA ©

M

R\$ 36,65

414,00

364,60

49,40

414,00

-

15.173,10

13.362,59

1.810,51

15.173,10

0,00

3.2EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m²

R\$ 92,14

1.416,20

1.155,91

260,29

1.416,20

-

130.488,67

106.505,55

23.983,12

130.488,67

0,00

3.3LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)

m³

R\$ 0,46

1.416,20

0,00

1.416,20

1.416,20

-

651,45

0,00

651,45

651,45

0,00

146.313,22

119.868,14

26.445,08

146.313,22

4SINALIZAÇÃO VIÁRIA

R\$1.099,62

4.1PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAXÃO). AF_05/2021

M

R\$ 1,68

388,00

0,00

-

388,00

651,84

0,00

0,00

0,00

651,84

4.2PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

UND

R\$ 95,26

2,00

-

-

2,00

190,52

0,00

0,00

0,00

190,52

4.3Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação

UND

R\$ 128,63

2,00

-

2,00

257,26

0,00

0,00

0,00

257,26

1.099,62

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL DA RUA PROJETADA 1 :

150.745,18

122.863,74

26.781,82

149.645,56

R\$ 1.099,62

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO				SALDO
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	Soma Medição Ant.	No período	Total	

I - RUA PROJETADA 2

1SERVIÇOS PRELIMINARES

R\$0,00

1.1LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024

M

R\$ 0,52

191,00

191,00

191,00

-

99,32

99,32

0,00

99,32

0,00

99,32

99,32

0,00

99,32

2TERRAPLANAGEM

R\$0,00

2.1REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

m²

R\$ 0,14

1.098,73

1.098,73

1.098,73

-

153,82

0,00

153,82

153,82

0,00

153,82

0,00

153,82

153,82

3PAVIMENTAÇÃO

R\$0,00

3.1FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA ©

M

R\$ 36,65

414,00

414,00

414,00

-

15.173,10

15.173,10

0,00

15.173,10

0,00

3.2EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m²

R\$ 92,14</

3.3	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	m³	R\$ 0,46	1.098,73	1.078,60	20,13	1.098,73	-	505,42	496,16	9,26	505,42	0,00
									116.915,50	99.878,36	1.864,04	116.915,50	
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												R\$1.086,18
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	R\$ 1,68	380,00	0,00		-	380,00	638,40	0,00	0,00	0,00	638,40
4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 95,26	2,00	-		-	2,00	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
4.3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	UND	R\$ 128,63	2,00			-	2,00	257,26	0,00	0,00	0,00	257,26
									1.086,18	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DA RUA PROJETADA 2 :									118.254,82	99.977,68	2.017,86	117.168,64	R\$ 1.086,18
	III - RUA PROJETADA 03 (FEITO PELO 2º TERMO DE ADITIVO)												
3	PAVIMENTAÇÃO												R\$21.523,90
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA ©	M	R\$ 36,65	192,00	0,00	192,00	192,00	-	7.036,80	0,00	7.036,80	7.036,80	0,00
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	R\$ 92,14	543,60	-	310,00	310,00	233,60	50.087,30	0,00	28.563,40	28.563,40	21.523,90
									57.124,10	0,00	35.600,20	35.600,20	
SUBTOTAL DA RUA PROJETADA 3 :									57.124,10	0,00	35.600,20	35.600,20	R\$ 21.523,90
	IV - TRECHO INTERLIGA A RUA PROJETADA 02 ATE RUA PROJETADA 03 (FEITO PELO 2º TERMO DE ADITIVO)												
3	PAVIMENTAÇÃO												R\$9.612,00
3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA ©	M	R\$ 36,65	36,00	0,00	0,00	-	36,00	1.319,40	0,00	0,00	0,00	1.319,40
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	R\$ 92,14	90,00	-	0,00	-	90,00	8.292,60	0,00	0,00	0,00	8.292,60
									9.612,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DO TRECHO INTERLIGA A RUA PROJETADA 02 ATE RUA PROJETADA 03 :									9.612,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 9.612,00
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 335.736,10	R\$ 222.841,42	R\$ 64.399,88	R\$ 302.414,40	R\$ 23.709,70
										19,18%		90,08%	

Representante da Empresa Contratada

Marcos Felipe Moraes e Oliveira
Engenheiro CivilJosé Cláudio Chaves Cavalcante Neto
Prefeito Municipal Itabaiana - PB