

PREFEITURA DE Itabaiana Cidade do Trabalho ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 01				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)					44.521,35	
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica				Ordem de Serviço:	003/2025	DATA:	07/04/2025							
Medição:	Boletim de Medição 01 (RECURSOS PRÓPRIOS)			Pregão Eletrônico:	PE 0026/2024				Prazo da Obra:	120 DIAS				
Obra:	Manut. da Rua Vereadora Maria Jaíde de Souza – Bem Morar II			Contrato N°	CT 056/2025 - SDC				Prazo decorrido:	57 DIAS				
Serviços Medidos: Terraplanagem; Pavimentação.								Valor do contrato:				R\$71.287,40		
								Valor Acumulado das Medições:			R\$44.521,35			
Firma:	LCB CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA			Período:	08/04/2025	04/06/2025	Saldo do Contrato:			R\$26.766,05				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE		SALDO	FINANCEIRO			SALDO		
						Contratado	Soma Med. Ant.		No período	Total	Contratado		No período	Total
RUA VER. Mª JAÍDE DE SOUSA														
2.0	TERRAPLANAGEM												R\$ 10.417,68	
2.1	Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (347hp/lâmina: 8,70m3). af_07/2020			m³	3,72	130,62	0,00	130,62	130,62	-	485,91	485,91	485,91	R\$ -
2.2	Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m			M3	108,26	91,74	0,00	91,74	91,74	-	9931,77	9931,77	9931,77	R\$ -
											10.417,68	10.417,68	10.417,68	
3.0	PAVIMENTAÇÃO													R\$ 60.462,47
3.1	Reassentamento de meio fio			M	12,66	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	379,80	0,00	0,00	R\$ 379,80
3.2	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3			M	64,17	108,50	0,00	108,50	108,50	-	6962,45	6962,45	6962,45	R\$ -
3.3	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020			m²	84,51	367,95	0,00	67,95	67,95	300,00	31095,45	5742,45	5742,45	R\$ 25.353,00
3.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020			m²	86,54	237,00	0,00	237,00	237,00	-	20509,98	20509,98	20509,98	R\$ -
3.6	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação			M3	12,52	120,99	0,00	70,99	70,99	50,00	1514,79	888,79	888,79	R\$ 626,00
											60.462,47	34.103,67	0,00	
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA													#REF!
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021			M	1,81	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	407,25	0,00	0,00	R\$ 407,25
											407,25	0,00	0,00	
TOTAL COM BDI INCLUSO											R\$ 71.287,40	R\$ 44.521,35	R\$ 44.521,35	
											62,45%		62,45%	

Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
Prefeito Municipal Itabaiana - PB