

PREFEITURA DE Itabaiana <i>Cidade do Trabalho</i> ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 02				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)					
								34.767,21					
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica				Ordem de Serviço:	006/2025	DATA:	03/06/2025						
Medição:	Boletim de Medição 02 (RECURSOS PRÓPRIOS)			Pregão Eletrônico:	PE 0024/2025				Prazo da Obra:	120 DIAS			
Obra:	Pavimentação da Rua Roberval Sérgio da Silva (Trecho 01 e Trecho 02)			Contrato N°	CT 108/2025 - SDC				Prazo decorrido:	100 DIAS			
Serviços Medidos: Terraplanagem; Pavimentação.										Valor do contrato:	R\$143.395,12		
										Valor Acumulado das Medições:	R\$130.073,38		
Firma:	CONCREENG EIRELI			Período:	10/07/2025	11/09/2025	Saldo do Contrato:			R\$13.321,74			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO	
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total		
RUA ROBERVAL SÉRGIO DA SILVA (TRECHO 01 E TRECHO 02)													
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES												R\$ 3.356,33
1.1	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps		m²	419,54	8,00	8,00	0,00	8,00	-	3356,33	0,00	3356,33	R\$ -
										3.356,33	0,00	3.356,33	
2.0	TERRAPLANAGEM												R\$ 5.150,69
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de reconstrução de pavimentos. af_09/2024		M2	3,31	1556,10	1000,00	556,10	1556,10	-	5150,69	1840,69	5150,69	R\$ -
										5.150,69	1.840,69	5.150,69	
3.0	PAVIMENTAÇÃO												R\$ 133.351,75
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020		m²	76,66	1482,00	1000,00	382,00	1382,00	100,00	113610,12	29284,12	105944,12	R\$ 7.666,00
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024		M	34,09	494,00	300,00	100,00	400,00	94,00	16840,46	3409,00	13636,00	R\$ 3.204,46
3.3	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3		M	48,82	24,00	12,00	0,00	12,00	12,00	1171,68	0,00	585,84	R\$ 585,84
3.4	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação		M3	11,67	148,20	100,00	20,00	120,00	28,20	1729,49	233,40	1400,40	R\$ 329,09
										133.351,75	32.926,52	121.566,36	
4.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												R\$ 1.536,34
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021		M	1,37	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00	676,78	0,00	0,00	R\$ 676,78
4.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)		M2	0,58	1482,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	859,56	0,00	0,00	R\$ 859,56
										1.536,34	0,00	0,00	
TOTAL COM BDI INCLUSO										R\$ 143.395,12	R\$ 34.767,21	R\$ 130.073,38	
										24,25%		90,71%	

Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
Prefeito Municipal Itabaiana - PB