


 ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 01				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$) 61.971,76					
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento				Ordem de Serviço: OS 006/2023		19/04/2023							
Medição: Boletim de Medição Nº 01				Tomada de Preço: TP 0001/2023				Prazo da Obra: 216 dias					
Obra: PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO DRº AGLAIR DA SILVA								Prazo decorrido: 173 dias					
Serviços Medidos: Serviços Preliminares; Pavimentação; Sinalização Viária.								Valor do contrato: R\$227.131,80					
								Valor Acumulado das Medições: R\$61.971,76					
Firma: MD2 ENGENHARIA EIRELI				Período: 20/04/2023 09/10/2023				Saldo do Contrato: R\$165.160,04					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO	
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total		
SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$ 2.037,06
1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m²	339,51	6,00	0,00	0,00	0,00	-	2.037,06	0,00	0,00	R\$ 2.037,06	
									2.037,06	0,00	0,00		
2.0 RUA PROJETADA 01													
2.1 PAVIMENTAÇÃO													R\$ 61.753,41
2.1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	32,87	210,07	0,00	210,07	210,07	-	6.905,00	6.905,00	6.905,00	R\$ -	
2.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	77,16	710,84	0,00	710,84	710,84	-	54.848,41	54.848,41	54.848,41	R\$ -	
									61.753,41	61.753,41	61.753,41		
2.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA													R\$ 218,35
2.2.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1,29	169,26	0,00	169,26	169,26	-	218,35	218,35	218,35	R\$ -	
									218,35	218,35	218,35		
3.0 RUA PROJETADA 02													
3.1 PAVIMENTAÇÃO													R\$ 51.658,10
3.1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	32,87	186,37	0,00	0,00	0,00	186,37	6.125,98	0,00	0,00	R\$ 6.125,98	
3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	77,16	590,10	0,00	0,00	0,00	590,10	45.532,12	0,00	0,00	R\$ 45.532,12	
									51.658,10	0,00	0,00		
3.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA													R\$ 217,49
3.2.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1,29	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60	217,49	0,00	0,00	R\$ 217,49	
									217,49	0,00	0,00		
4.0 RUA PROJETADA 03													
4.1 PAVIMENTAÇÃO													R\$ 52.228,68
4.1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	32,87	188,94	0,00	0,00	0,00	188,94	6.210,46	0,00	0,00	R\$ 6.210,46	
4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	77,16	596,40	0,00	0,00	0,00	596,40	46.018,22	0,00	0,00	R\$ 46.018,22	
									52.228,68	0,00	0,00		
4.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA													R\$ 219,82
4.2.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1,29	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40	219,82	0,00	0,00	R\$ 219,82	
									219,82	0,00	0,00		
5.0 RUA RAFAEL ALVES VIANA													
5.1 PAVIMENTAÇÃO													R\$ 58.542,18
5.1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	32,87	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	6.968,44	0,00	0,00	R\$ 6.968,44	
5.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	77,16	668,40	0,00	0,00	0,00	668,40	51.573,74	0,00	0,00	R\$ 51.573,74	
									58.542,18	0,00	0,00		
5.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA													R\$ 256,71
5.2.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1,29	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	256,71	0,00	0,00	R\$ 256,71	

Ana Cristina Gonçalves de Carvalho
 Engenheira Civil
 CREA-RNº 16/9551113


TOTAL COM BDI INCLUSO				R\$ 227.131,80	R\$ 61.971,76	R\$ 61.971,76
-----------------------	--	--	--	----------------	---------------	---------------

27,28%

27,28%


Representante da Empresa Contratada


Anália Cristina Gonçalves de Araújo
Engenheira Civil
CREA-PB Nº 161953/1-3


Lúcio Flavio Araújo Costa
Prefeito Municipal Itabaiana - PB