

ESTADO DA PARAÍBA				SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO				BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 02				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)			
												52,012.90							
Unidade Administrativa: Secretaria de Gestão e Planejamento								Ordem de Serviço:		OS 006/2023				4/19/2023					
Medição: Boletim de Medição N° 01								Tomada de Preço:		TP 0001/2023									
Obra: PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO DRº AGLAIR DA SILVA														Prazo da Obra:		306 dias			
Serviços Medidos: Serviços Preliminares; Pavimentação; Sinalização Viária.														Prazo decorrido:		226 dias			
														Valor do contrato:		R\$227,131.80			
														Valor Acumulado das Medições:		R\$113,984.66			
Firma: MD2 ENGENHARIA EIRELI								Período:		10/10/2023		12/1/2023		Saldo do Contrato:		R\$113,147.14			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO							
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total								
SERVIÇOS PRELIMINARES														R\$ 2,037.06					
1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m²	339.51	6.00	0.00	0.00	0.00	-	2,037.06	0.00	0.00	R\$ 2,037.06							
									2,037.06	0.00	0.00								
2.0 RUA PROJETADA 01																			
PAVIMENTAÇÃO														R\$ 61,753.41					
2.1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	32.87	210.07	210.07	0.00	210.07	-	6,905.00	0.00	6,905.00	R\$ -							
2.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	77.16	710.84	710.84	0.00	710.84	-	54,848.41	0.00	54,848.41	R\$ -							
									61,753.41	0.00	61,753.41								
SINALIZAÇÃO VIÁRIA														R\$ 218.35					
2.2.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1.29	169.26	169.26	0.00	169.26	-	218.35	0.00	218.35	R\$ -							
									218.35	0.00	218.35								
3.0 RUA PROJETADA 02																			
PAVIMENTAÇÃO														R\$ 51,658.10					
3.1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	32.87	186.37	0.00	0.00	0.00	186.37	6,125.98	0.00	0.00	R\$ 6,125.98							
3.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	77.16	590.10	0.00	0.00	0.00	590.10	45,532.12	0.00	0.00	R\$ 45,532.12							
									51,658.10	0.00	0.00								
SINALIZAÇÃO VIÁRIA														R\$ 217.49					
3.2.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1.29	168.60	0.00	0.00	0.00	168.60	217.49	0.00	0.00	R\$ 217.49							
									217.49	0.00	0.00								
4.0 RUA PROJETADA 03																			
PAVIMENTAÇÃO														R\$ 52,228.68					
4.1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	32.87	188.94	0.00	0.00	0.00	188.94	6,210.46	0.00	0.00	R\$ 6,210.46							
4.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	77.16	596.40	0.00	0.00	0.00	596.40	46,018.22	0.00	0.00	R\$ 46,018.22							
									52,228.68	0.00	0.00								
SINALIZAÇÃO VIÁRIA														R\$ 219.82					
4.2.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1.29	170.40	0.00	0.00	0.00	170.40	219.82	0.00	0.00	R\$ 219.82							
									219.82	0.00	0.00								
5.0 RUA RAFAEL ALVES VIANA																			
PAVIMENTAÇÃO														R\$ 58,542.18					
5.1.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	32.87	212.00	0.00	170.00	170.00	42.00	6,968.44	5,587.90	5,587.90	R\$ 1,380.54							
5.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 05/2020	m²	77.16	668.40	0.00	600.00	600.00	68.40	51,573.74	46,296.00	46,296.00	R\$ 5,277.74							
									58,542.18	51,883.90	51,883.90								
SINALIZAÇÃO VIÁRIA														R\$ 256.71					
5.2.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).	M	1.29	199.00	0.00	100.00	100.00	99.00	256.71	129.00	129.00	R\$ 127.71							
									256.71	129.00	129.00								
TOTAL COM BDI INCLUSO													R\$ 227,131.80	R\$ 52,012.90	R\$ 113,984.66				
													22.90%	50.18%					

Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

Documento assinado digitalmente



ANALIA CRISTINA GONCALVES DE CARVALHO

Data: 02/12/2023 13:32:40 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>Lúcio Flavio Araújo Costa
Prefeito Municipal Itabaiana - PB