

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|-------------------------------|--------------------|---------------|
| <div><div><div><div><div><div><span></span></div><div>PREFEITURA DE</div></div><div><div><span></span></div><div>Itabaiana</div><div>Cidade do Trabalho</div></div></div></div><div>ESTADO DA PARAÍBA</div><div>SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA</div><div>BOLETIM DE MEDIÇÃO</div></div><div>BM 05</div><div>VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)</div><div>40.932,46</div></div> |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    |               |
| Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |       |             | Ordem de Serviço: | OS 006/2023    |              | 19/04/2023                      |        |            |                               |                    |               |
| Medição: Boletim de Medição Nº 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |       |             | Tomada de Preço:  |                | TP 0001/2023 |                                 |        |            | Prazo da Obra:                | 90 dias + ADITIVOS |               |
| Obra: PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO DRº AGLAIR DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            | Prazo decorrido:              | 865 dias           |               |
| Serviços Medidos: Pavimentação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            | Valor do contrato:            | R\$227.131,80      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            | Valor Acumulado das Medições: | R\$208.612,27      |               |
| Firma: MD2 ENGENHARIA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |       |             | Período:          | 22/02/2025     | 31/08/2025   | Saldo do Contrato: R\$18.519,53 |        |            |                               |                    |               |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                      | UNID. | VALOR UNIT. | QUANTIDADE        |                |              |                                 | SALDO  | FINANCEIRO |                               |                    | SALDO         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             | Contratado        | Soma Med. Ant. | No período   | Total                           |        | Contratado | No período                    | Total              |               |
| SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    | R\$ 2.037,06  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLACA INDICATIVA DE OBRA                                                                                    | m²    | 339,51      | 6,00              | 6,00           | 0,00         | 6,00                            | -      | 2.037,06   | 0,00                          | 2.037,06           | R\$ -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        | 2.037,06   | 0,00                          | 2.037,06           |               |
| 2.0 RUA PROJETADA 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    |               |
| PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    | R\$ 61.753,41 |
| 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA                                                     | M     | 32,87       | 210,07            | 210,07         | 0,00         | 210,07                          | -      | 6.905,00   | 0,00                          | 6.905,00           | R\$ -         |
| 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m²    | 77,16       | 710,84            | 710,84         | 0,00         | 710,84                          | -      | 54.848,41  | 0,00                          | 54.848,41          | R\$ -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        | 61.753,41  | 0,00                          | 61.753,41          |               |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    | R\$ 218,35    |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).                                               | M     | 1,29        | 169,26            | 169,26         | 0,00         | 169,26                          | -      | 218,35     | 0,00                          | 218,35             | R\$ -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        | 218,35     | 0,00                          | 218,35             |               |
| 3.0 RUA PROJETADA 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    |               |
| PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    | R\$ 51.658,10 |
| 3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA                                                     | M     | 32,87       | 186,37            | 186,37         | 0,00         | 186,37                          | -      | 6.125,98   | 0,00                          | 6.125,98           | R\$ -         |
| 3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m²    | 77,16       | 590,10            | 590,10         | 0,00         | 590,10                          | -      | 45.532,12  | 0,00                          | 45.532,12          | R\$ -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        | 51.658,10  | 0,00                          | 51.658,10          |               |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    | R\$ 217,49    |
| 3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).                                               | M     | 1,29        | 168,60            | 0,00           | 0,00         | 0,00                            | -      | 217,49     | 0,00                          | 0,00               | R\$ 217,49    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        | 217,49     | 0,00                          | 0,00               |               |
| 4.0 RUA PROJETADA 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    |               |
| PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    | R\$ 52.228,68 |
| 4.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA                                                     | M     | 32,87       | 188,94            | 0,00           | 188,94       | 188,94                          | -      | 6.210,46   | 6.210,46                      | 6.210,46           | R\$ -         |
| 4.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m²    | 77,16       | 596,40            | 0,00           | 450,00       | 400,00                          | 196,40 | 46.018,22  | 34.722,00                     | 34.722,00          | R\$ 11.296,22 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        | 52.228,68  | 40.932,46                     | 40.932,46          |               |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    | R\$ 219,82    |
| 4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).                                               | M     | 1,29        | 170,40            | 0,00           | 0,00         | 0,00                            | 170,40 | 219,82     | 0,00                          | 0,00               | R\$ 219,82    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        | 219,82     | 0,00                          | 0,00               |               |
| 5.0 RUA RAFAEL ALVES VIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    |               |
| PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    | R\$ 58.542,18 |
| 5.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA                                                     | M     | 32,87       | 212,00            | 170,00         | 0,00         | 170,00                          | 42,00  | 6.968,44   | 0,00                          | 5.587,90           | R\$ 1.380,54  |
| 5.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m²    | 77,16       | 668,40            | 600,00         | 0,00         | 600,00                          | 68,40  | 51.573,74  | 0,00                          | 46.296,00          | R\$ 5.277,74  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        | 58.542,18  | 0,00                          | 51.883,90          |               |
| SINALIZAÇÃO VIÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        |            |                               |                    | R\$ 256,71    |
| 5.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).                                               | M     | 1,29        | 199,00            | 100,00         | 0,00         | 100,00                          | 99,00  | 256,71     | 0,00                          | 129,00             | R\$ 127,71    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |       |             |                   |                |              |                                 |        | 256,71     | 0,00                          | 129,00             |               |

|                       |  |  |  |  |                |               |                |
|-----------------------|--|--|--|--|----------------|---------------|----------------|
| TOTAL COM BDI INCLUSO |  |  |  |  | R\$ 227.131,80 | R\$ 40.932,46 | R\$ 208.612,28 |
|                       |  |  |  |  |                | 18,02%        | 91,85%         |

Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho  
Engenheira Civil

José Cláudio Chaves Cavalcante Neto  
Prefeito Municipal Itabaiana - PB



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
CNPJ Nº 09.072.430/0001-93  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

| QUANTITATIVOS |                                              |              |
|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| OBRA:         | PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO DRº AGLAIR DA SILVA |              |
| CONTRATADA:   | MD2 ENGENHARIA EIRELI                        |              |
| PERÍODO:      | 22/02/2025                                   | a 31/08/2025 |

BM 05

## RUA PROJETADA 03

## 4.1 PAVIMENTAÇÃO

## 4.1.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
|                                           | COMPRIMENTO |
| LADO ESQUERDO, LADO DIREIRO E TRAVAMENTOS | 188,94 M    |

|              |          |
|--------------|----------|
| TOTAL MEDIDO | 188,94 M |
|--------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| MEDIÇÕES ANTERIORES | 0,00 M   |
| MEDIÇÃO ATUAL       | 188,94 M |
| TOTAL ACUMULADO     | 188,94 M |

## 4.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF\_05/2020

|           |           |
|-----------|-----------|
|           | ÁREA      |
| ROLAMENTO | 450,00 m² |

|              |           |
|--------------|-----------|
| TOTAL MEDIDO | 450,00 m² |
|--------------|-----------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| MEDIÇÕES ANTERIORES | 0,00 m²   |
| MEDIÇÃO ATUAL       | 450,00 m² |
| TOTAL ACUMULADO     | 450,00 m² |

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho  
Engenheira Civil  
Eng. de Avaliações e Perícias  
CREA-PB Nº 1619551446





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**CNPJ Nº 09.072.430/0001-93**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 05**

**22/02/2025 A 31/08/2025**

**CONSTRUTORA: MD2 ENGENHARIA EIRELI**

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO DRº AGLAIR DA SILVA**

**TOMADA DE PREÇO: TP 001/2023**

**ORDEM DE SERVIÇO: 006/2023**



**FOTO 01 - PLACA DE OBRA**



**FOTO 02 - TERRAPLANAGEM**



**FOTO 03 - TERRAPLANAGEM**



**FOTO 04 - EXECUÇÃO DO MEIO-FIO**



**FOTO 05 - EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO**



**FOTO 06 - EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO**





**FOTO 07 - PAVIMENTAÇÃO**



**FOTO 08 - PAVIMENTAÇÃO**



**FOTO 09 - PAVIMENTAÇÃO**



**FOTO 10 - PAVIMENTAÇÃO**



**FOTO 11 - PAVIMENTAÇÃO**



**FOTO 12 - PAVIMENTAÇÃO**