

PREFEITURA DE Itabaiana Cidade do Trabalho ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 06				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$) 17.954,51																	
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica				Ordem de Serviço:		OS 006/2023				19/04/2023															
Medição: Boletim de Medição Nº 06				Tomada de Preço:		TP 0001/2023						Prazo da Obra:		90 dias + ADITIVOS											
Obra: PAVIMENTAÇÃO DO CONJUNTO DRº AGLAIR DA SILVA												Prazo decorrido:		881 dias											
Serviços Medidos: Pavimentação.												Valor do contrato:		R\$227.131,80											
												Valor Acumulado das Medições:		R\$226.566,78											
Firma: MD2 ENGENHARIA EIRELI				Período:		01/09/2025		16/09/2025				Saldo do Contrato:		R\$565,02											
ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.		VALOR UNIT.		QUANTIDADE				SALDO		FINANCEIRO											
								Contratado		Soma Med. Ant.		No período		Total		SALDO		Contratado		No período		Total		SALDO	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES																						R\$ 2.037,06	
1.1		PLACA INDICATIVA DE OBRA		m²		339,51		6,00		6,00		0,00		6,00		-		2.037,06		0,00		2.037,06		R\$ -	
																		2.037,06		0,00		2.037,06			
2.0 RUA PROJETADA 01																									
2.1		PAVIMENTAÇÃO																						R\$ 61.753,41	
2.1.1		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA		M		32,87		210,07		210,07		0,00		210,07		-		6.905,00		0,00		6.905,00		R\$ -	
2.1.2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020		m²		77,16		710,84		710,84		0,00		710,84		-		54.848,41		0,00		54.848,41		R\$ -	
																		61.753,41		0,00		61.753,41			
2.2		SINALIZAÇÃO VIÁRIA																						R\$ 218,35	
2.2.1		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).		M		1,29		169,26		169,26		0,00		169,26		-		218,35		0,00		218,35		R\$ -	
																		218,35		0,00		218,35			
3.0 RUA PROJETADA 02																									
3.1		PAVIMENTAÇÃO																						R\$ 51.658,10	
3.1.1		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA		M		32,87		186,37		186,37		0,00		186,37		-		6.125,98		0,00		6.125,98		R\$ -	
3.1.2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020		m²		77,16		590,10		590,10		0,00		590,10		-		45.532,12		0,00		45.532,12		R\$ -	
																		51.658,10		0,00		51.658,10			
3.2		SINALIZAÇÃO VIÁRIA																						R\$ 217,49	
3.2.1		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).		M		1,29		168,60		0,00		0,00		0,00		-		217,49		0,00		0,00		R\$ 217,49	
																		217,49		0,00		0,00			
4.0 RUA PROJETADA 03																									
4.1		PAVIMENTAÇÃO																						R\$ 52.228,68	
4.1.1		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA		M		32,87		188,94		188,94		0,00		188,94		-		6.210,46		0,00		6.210,46		R\$ -	
4.1.2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020		m²		77,16		596,40		450,00		146,40		596,40		-		46.018,22		11.296,22		46.018,22		R\$ -	
																		52.228,68		11.296,22		52.228,68			
4.2		SINALIZAÇÃO VIÁRIA																						R\$ 219,82	
4.2.1		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).		M		1,29		170,40		0,00		0,00		0,00		170,40		219,82		0,00		0,00		R\$ 219,82	
																		219,82		0,00		0,00			
5.0 RUA RAFAEL ALVES VIANA																									
5.1		PAVIMENTAÇÃO																						R\$ 58.542,18	
5.1.1		FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA		M		32,87		212,00		170,00		42,00		212,00		-		6.968,44		1.380,54		6.968,44		R\$ -	
5.1.2		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020		m²		77,16		668,40		600,00		68,40		668,40		-		51.573,74		5.277,74		51.573,74		R\$ -	
																		58.542,18		6.658,28		58.542,18			
5.2		SINALIZAÇÃO VIÁRIA																						R\$ 256,71	
5.2.1		PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO).		M		1,29		199,00		100,00		0,00		100,00		99,00		256,71		0,00		129,00		R\$ 127,71	
																		256,71		0,00		129,00			

TOTAL COM BDI INCLUSO						R\$ 227.131,80	R\$ 17.954,51	R\$ 226.566,78	
							7,90%	99,75%	

Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
Prefeito Municipal Itabaiana - PB