


ITABAIANA GOVERNO MUNICIPAL ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA BOLETIM DE MEDIÇÃO							REAL. 01			VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)				
							R\$14.223,46							
Unidade Administrativa: Secret. de Desenvolv. Urbano e Controle Ambiental				Ordem de Serviço:		002/2020	19/02/2020							
Medição:		REALINHAMENTO 01		Tomada de Preço		005/2019	Contrato:		0045/2020-CPL					
Obra:		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DE ITABAIANA-PB (CONJUNTO LUIS SARAIVA)						Prazo da Obra:		760 dias				
								Prazo decorrido:		480 dias				
Serviço Medido: O REALINHAMENTO DO ITEM REVESTIMENTO EM PARALELEPÍPEDO EM RUA EDSON ANDRADE								Valor do Realinhamento:		R\$54.560,06				
								Valor Acumulado das Medições:		R\$14.223,46				
Firma:		SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		Período:		28/09/2020	16/06/2021	Saldo do Contrato : R\$40.336,60						
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	LICITADO		REALINHAMENTO		DIFERENÇA	MEDIÇÃO	SALDO		
						VALOR UNIT.	TOTAL VALOR CONTRATADO	UNIT. C/ BDI E C/ DESCONTO LICITAÇÃO	TOTAL C/ DESCONTO LICITAÇÃO					
ETAPA 01														
2 - RUA PROJETADA PARTE 01														
FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO											
DER	02.702.00	3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia	m²	896,00	R\$ 40,83	R\$ 36.583,68	R\$ 48,37	R\$ 43.339,52	R\$ 6.755,84	0	R\$ 6.755,84		
3- RUA EDSON ANDRADE														
FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO											
DER	02.702.00	3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia	m²	1.760,64	R\$ 40,83	R\$ 71.886,93	R\$ 48,37	R\$ 85.162,16	R\$ 13.275,23	0	R\$ 13.275,23		
SUB-TOTAL ETAPA 01							R\$ 108.470,61		R\$ 128.501,68	R\$ 20.031,07	0	R\$ 20.031,07		
ETAPA 02														
4 - RUA PROJETA PARTE 02														
FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO											
DER	02.702.00	3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia	m²	448,00	R\$ 40,83	R\$ 18.291,84	R\$ 48,37	R\$ 21.669,76	R\$ 3.377,92	0	R\$ 3.377,92		
5 - RUA EMÍDIO DE MEDEIROS														
FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO											
DER	02.702.00	3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia	m²	1.886,40	R\$ 40,83	R\$ 77.021,71	R\$ 48,37	R\$ 91.245,17	R\$ 14.223,46	R\$ 14.223,46	R\$ -		
SUB-TOTAL ETAPA 02							R\$ 95.313,55		R\$ 112.914,93	R\$ 17.601,38	R\$ 14.223,46	R\$ 3.377,92		
ETAPA 03														
7 - RUA PROJETA PARTE 03														
FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO											
DER	02.702.00	3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia	m²	484,40	R\$ 40,83	R\$ 19.778,05	R\$ 48,37	R\$ 23.430,43	R\$ 3.652,38	0	R\$ 3.652,38		
8 - RUA FÉLIX DE ALMEIDA														
FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO											
DER	02.702.00	3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia	m²	1.760,64	R\$ 40,83	R\$ 71.886,93	R\$ 48,37	R\$ 85.162,16	R\$ 13.275,23	0	R\$ 13.275,23		
SUB-TOTAL ETAPA 03							R\$ 91.664,98		R\$ 108.592,59	R\$ 16.927,61	0	R\$ 16.927,61		
TOTAL							R\$ 295.449,14		R\$ 350.009,20	R\$ 54.560,06	R\$ 14.223,46	R\$ 40.336,60		


Representante da Empresa Contratada

Marcos Felipe Moraes e Oliveira
Engenheiro Civil

LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal de Itabaiana-PB