


 ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA BOLETIM DE MEDIÇÃO						BM06 / REAL. 01				R\$				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)				3.652,38			
Unidade Administrativa: Secret. de Desenvol. Urbano e Controle Ambiental						Ordem de Serviço:		002/2020		19/02/2020											
Medição: BM06 DO REALINHAMENTO 01						Tomada de Preço		005/2019		Contrato:		0045/2020-CPL				Prazo da Obra:		760 dias			
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGENS EM DIVERSAS RUAS DE ITABAIANA-PB (CONJUNTO LUIS SARAIVA)																Prazo decorrido:		737 dias			
Serviço Medido: O REALINHAMENTO DO ITEM REVESTIMENTO EM PARALELEPÍEDO EM RUA FELIX ALMEIDA																		R\$54.560,06			
																		R\$54.560,06			
Firma: SVS CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA						Período:		14/07/2022		27/09/2022						Saldo do Contrato :		R\$0,00			
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	LICITADO		REALINHAMENTO		DIFERENÇA	MEDIÇÃO	ACUMULA DO	SALDO								
						VALOR UNIT.	TOTAL VALOR CONTRATADO	UNIT. C/ BDI E C/ DESCONTO LICITAÇÃO	TOTAL C/ DESCONTO LICITAÇÃO												
ETAPA 01																					
2 - RUA PROJETADA PARTE 01																					
FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO																		
DER	02.702.00	3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia	m²	896,00	R\$ 40,83	R\$ 36.583,68	R\$ 48,37	R\$ 43.339,52	R\$ 6.755,84	R\$ -	R\$ 6.755,84	R\$ -								
3- RUA EDSON ANDRADE																					
FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO																		
DER	02.702.00	3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia	m²	1.760,64	R\$ 40,83	R\$ 71.886,93	R\$ 48,37	R\$ 85.162,16	R\$ 13.275,23		R\$ 13.275,23	R\$ -								
SUB-TOTAL ETAPA 01							R\$ 108.470,61		R\$ 128.501,68	R\$ 20.031,07	R\$ -	R\$ 20.031,07	R\$ -								
ETAPA 02																					
4 - RUA PROJETA PARTE 02																					
FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO																		
DER	02.702.00	3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia	m²	448,00	R\$ 40,83	R\$ 18.291,84	R\$ 48,37	R\$ 21.669,76	R\$ 3.377,92	R\$ -	R\$ 3.377,92	R\$ -								
5 - RUA EMÍDIO DE MEDEIROS																					
FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO																		
DER	02.702.00	3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia	m²	1.886,40	R\$ 40,83	R\$ 77.021,71	R\$ 48,37	R\$ 91.245,17	R\$ 14.223,46	R\$ -	R\$ 14.223,46	R\$ -								
SUB-TOTAL ETAPA 02							R\$ 95.313,55		R\$ 112.914,93	R\$ 17.601,38	R\$ -	R\$ 17.601,38	R\$ -								
ETAPA 03																					
7 - RUA PROJETA PARTE 03																					
FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO																		
DER	02.702.00	3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia	m²	484,40	R\$ 40,83	R\$ 19.778,05	R\$ 48,37	R\$ 23.430,43	R\$ 3.652,38	R\$ 3.652,38	R\$ 3.652,38	R\$ -								
8 - RUA FÉLIX DE ALMEIDA																					
FONTE	CÓDIGO	3.0	PAVIMENTAÇÃO																		
DER	02.702.00	3.3	Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia	m²	1.760,64	R\$ 40,83	R\$ 71.886,93	R\$ 48,37	R\$ 85.162,16	R\$ 13.275,23		R\$ 13.275,23	R\$ -								
SUB-TOTAL ETAPA 03							R\$ 91.664,98		R\$ 108.592,59	R\$ 16.927,61	R\$ 3.652,38	R\$ 16.927,61	R\$ -								
TOTAL							R\$ 295.449,14		R\$ 350.009,20	R\$ 54.560,06	R\$ 3.652,38	R\$ 54.560,06	R\$ -								


Representante da Empresa Contratada

Marcos Felipe Moraes e Oliveira
Engenheiro Civil

LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA
Prefeito Municipal de Itabaiana-PB