

PREFEITURA DE Itabaiana <i>Cidade do Trabalho</i>				ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 02 - FINAL				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$) 45.702,06			
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica				Ordem de Serviço: 002/2025		DATA: 06/03/2025									
Medição: Boletim de Medição Nº 02 FINAL (RECURSOS PRÓPRIOS - FUNDEB/VAAT)				Pregão Eletrônico: PE 0028/2024											
Obra: MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSÉ CELESTINO; MANTA DA SMS E CEO				Contrato Nº		CT 0020/2025 - SDC									
Serviços Medidos: Coberta; Pavimentação; Esquadrias; Inst. Sanitárias; Louças e Metais; Pintura								Prazo da Obra:		90 DIAS					
								Prazo decorrido:		22 DIAS					
								Valor do contrato:		R\$85.859,40					
								Valor Acumulado das Medições:		R\$85.859,40					
Firma: CONSTRUTORA BARSOSA LTDA				Período: 11/03/2025		28/03/2025		Saldo do Contrato:		R\$0,00					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO			
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total				
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CELESTINO															
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES											R\$ 6.747,47			
2.1	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	16,67	14,79	14,79	0,00	14,79	-	246,55	0,00	246,55	R\$ -			
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6,38	20,18	20,18	0,00	20,18	-	128,72	0,00	128,72	R\$ -			
2.3	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	8,46	693,75	693,75	0,00	693,75	-	5869,13	0,00	5869,13	R\$ -			
2.4	Demolição de reboco	m²	10,58	47,55	47,55	0,00	47,55	-	503,08	0,00	503,08	R\$ -			
									6.747,47	0,00	6.747,47				
3.0	COBERTA											R\$ 15.537,35			
3.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	74,52	100,00	0,00	100,00	100,00	-	7.452,00	7.452,00	7.452,00	R\$ -			
3.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	40,82	100,00	0,00	100,00	100,00	-	4082,00	4082,00	4082,00	R\$ -			
3.4	Lona plástica preta	m²	6,41	197,03	197,03	0,00	197,03	-	1262,96	0,00	1262,96	R\$ -			
3.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,32	40,00	0,00	40,00	40,00	-	2572,80	2572,80	2572,80	R\$ -			
3.6	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m²	36,04	4,65	0,00	4,65	4,65	-	167,59	167,59	167,59	R\$ -			
									15.537,35	14.274,39	15.537,35				
4.0	FORRO											R\$ 10.042,62			
4.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	50,97	197,03	197,03	0,00	197,03	-	10.042,62	0,00	10.042,62	R\$ -			
									10.042,62	0,00	10.042,62				
5.0	REVESTIMENTO											R\$ 8.742,79			
5.1	PEREDES											R\$ 8.742,79			
5.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	4,49	62,67	62,67	0,00	62,67	-	281,39	0,00	281,39	R\$ -			
5.1.2	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	32,74	62,67	62,67	0,00	62,67	-	2.051,82	0,00	2.051,82	R\$ -			
5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	83,95	76,35	76,35	0,00	76,35	-	6.409,58	0,00	6.409,58	R\$ -			
									8.742,79	0,00	8.742,79				
6.0	PAVIMENTAÇÃO											R\$ 3.307,15			
6.1	INTERNO											R\$ 1.366,15			

6.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	31,68	14,79	14,79	0,00	14,79	-	468,55	0,00	468,55	R\$ -
6.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	60,69	14,79	14,79	0,00	14,79	-	897,61	0,00	897,61	R\$ -
6.2	EXTERNO								1.366,15	0,00	1.366,15	R\$ 1.941,00
6.2.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	38,82	50,00	0,00	50,00	50,00	-	1.941,00	1.941,00	1.941,00	R\$ -
									1.941,00	1.941,00	1.941,00	
7.0	ESQUADRIAS											R\$ 7.392,74
7.1	PORTAS											R\$ 7.392,74
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2.363,22	1,00	0,00	1,00	1,00	-	2.363,22	2.363,22	2.363,22	R\$ -
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.196,37	3,00	0,00	3,00	3,00	-	3.589,11	3.589,11	3.589,11	R\$ -
7.1.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	916,46	1,00	0,00	1,00	1,00	-	916,46	916,46	916,46	R\$ -
7.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	104,79	5,00	0,00	5,00	5,00	-	523,95	523,95	523,95	R\$ -
									7.392,74	7.392,74	7.392,74	
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											R\$ 10.138,99
8.1	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	308,83	10,00	10,00	0,00	10,00	-	3.088,30	0,00	3.088,30	R\$ -
8.2	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	236,01	9,00	9,00	0,00	9,00	-	2.124,09	0,00	2.124,09	R\$ -
8.3	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc aterramento	pt	261,88	12,00	12,00	0,00	12,00	-	3.142,56	0,00	3.142,56	R\$ -
8.4	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	32,25	16,00	16,00	0,00	16,00	-	516,00	0,00	516,00	R\$ -
8.6	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	23,26	15,00	15,00	0,00	15,00	-	348,90	0,00	348,90	R\$ -
8.7	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	35,39	26,00	26,00	0,00	26,00	-	920,14	0,00	920,14	R\$ -
									10.138,99	0,00	10.138,99	
9.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											R\$ 290,72
9.1	Revisão de ponto de água tipo 1	un	30,01	4,00	0,00	4,00	4,00	-	120,04	120,04	120,04	R\$ -
9.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01	un	42,67	4,00	0,00	4,00	4,00	-	170,68	170,68	170,68	R\$ -
									290,72	290,72	290,72	
10.0	ELEVAÇÃO											R\$ 703,08
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	93,00	7,56	7,56	0,00	7,56	-	703,08	0,00	703,08	
									703,08	0,00	703,08	
11.0	LOUÇAS E METAIS											R\$ 3.500,50

11.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	290,78	2,00	0,00	2,00	2,00	-	581,56	581,56	581,56	R\$ -
11.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	602,27	2,00	0,00	2,00	2,00	-	1.204,54	1.204,54	1.204,54	R\$ -
11.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	428,60	4,00	0,00	4,00	4,00	-	1.714,40	1.714,40	1.714,40	R\$ -
									3.500,50	3.500,50	3.500,50	
12.0	PINTURA											R\$ 18.301,71
12.1	PAREDES											R\$ 11.974,13
12.1.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4,30	693,75	0,00	693,75	693,75	-	2.983,13	2.983,13	2.983,13	R\$ -
12.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,96	693,75	0,00	693,75	693,75	-	8.991,00	8.991,00	8.991,00	R\$ -
									11.974,13	11.974,13	11.974,13	
12.2	TETO											R\$ 4.110,05
12.2.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	5,38	197,03	0,00	197,03	197,03	-	1.060,02	1.060,02	1.060,02	R\$ -
12.2.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	15,48	197,03	0,00	197,03	197,03	-	3.050,02	3.050,02	3.050,02	R\$ -
									4.110,05	4.110,05	4.110,05	
12.3	ESQUADRIAS											R\$ 2.217,54
12.3.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	16,25	34,08	0,00	34,08	34,08	-	553,80	553,80	553,80	R\$ -
12.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	51,83	32,10	0,00	32,10	32,10	-	1.663,74	1.663,74	1.663,74	R\$ -
									2.217,54	2.217,54	2.217,54	
MANTA DA SECRETARIA DE SAÚDE												
3.0	COBERTA											R\$ 432,48
3.6	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m²	36,04	12,00	12,00	0,00	12,00	-	432,48	0,00	432,48	R\$ -
									432,48	0,00	432,48	
MANTA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)												
3.0	COBERTA											R\$ 720,80
3.6	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m²	36,04	20,00	20,00	0,00	20,00	-	720,80	0,00	720,80	R\$ -
									720,80	0,00	720,80	
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 85.859,40	R\$ 45.702,06	R\$ 85.859,40	

53,23%

100,00%

Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira CivilJosé Cláudio Chaves Cavalcante Neto
Prefeito Municipal Itabaiana - PB