

PREFEITURA DE Itabaiana Cidade do Trabalho ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA BOLETIM DE MEDIÇÃO				BM 01				VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)						
				100.000,00										
Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica				Ordem de Serviço:	018/2024	DATA:	04/11/2024							
Medição:	Boletim de Medição Nº 01 (RECUSO ESTADUAL)			Concorr. Eletrônica	CE 0010/2024				Prazo da Obra:	90 DIAS + ADITIVOS				
Obra:	Pavimentação da Rua Riachuelo, Rua Antônio B. da Silva e Rua Claudino B. da Silva.			Contrato Nº	CT 0185/2024 - CPL				Prazo decorrido:	144 DIAS				
Serviços Medidos: Serv. Preliminares; Terraplanagem; Pavimentação; Sinalização Viária.								Valor do contrato:	R\$178.805,62					
								Valor Acumulado das Medições:	R\$100.000,00					
Firma:	PR CONSTRUCOES LTDA			Período:	05/11/2024	28/03/2025	Saldo do Contrato:			R\$78.805,62				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE				SALDO	FINANCEIRO			SALDO		
				Contratado	Soma Med. Ant.	No período	Total		Contratado	No período	Total			
1.0 RUA ANTÔNIO B. DA SILVA														
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 2.815,36		
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	344,12	8,00	0,00	8,00	8,00	-	2752,96	2752,96	2752,96	R\$ -		
1.1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	0,52	120,00	0,00	120,00	120,00	-	62,40	62,40	62,40	R\$ -		
									2.815,36	2.815,36	2.815,36			
1.2	TERRAPLANAGEM											R\$ 459,05		
1.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,13	655,36	0,00	655,36	655,36	-	85,19	85,19	85,19	R\$ -		
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	203,19	1,84	0,00	1,84	1,84	-	373,86	373,86	373,86	R\$ -		
									459,05	459,05	459,05			
1.3	PAVIMENTAÇÃO											R\$ 66.177,16		
1.3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	32,62	273,00	0,00	273,00	273,00	-	8905,26	8905,26	8905,26	R\$ -		
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	86,95	655,36	0,00	262,70	262,70	392,66	56983,55	22841,77	22841,77	R\$ 34.141,79		
1.3.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	m²	0,44	655,36	0,00	0,00	0,00	655,36	288,35	0,00	0,00	R\$ 288,35		
									66.177,16	31.747,03	31.747,03			
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$ 814,30		
1.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,67	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	400,80	0,00	0,00	R\$ 400,80		
1.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	87,51	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	175,02	0,00	0,00	R\$ 175,02		
1.4.3	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UND	119,24	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	238,48	0,00	0,00	R\$ 238,48		
									814,30	0,00	0,00			
2.0 RUA CLAUDINO B. DA SILVA														
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 65,52		
2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	0,52	126,00	0,00	126,00	126,00	-	65,52	65,52	65,52	R\$ -		
									65,52	65,52	65,52			
2.2	TERRAPLANAGEM											R\$ 81,90		
2.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,13	630,00	0,00	630,00	630,00	-	81,90	81,90	81,90	R\$ -		
									81,90	81,90	81,90			
2.3	PAVIMENTAÇÃO											R\$ 64.417,64		
2.3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	32,62	287,00	0,00	287,00	287,00	-	9361,94	9361,94	9361,94	R\$ -		
2.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	86,95	630,00	0,00	630,00	630,00	-	54778,50	54778,50	54778,50	R\$ -		
2.3.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	m²	0,44	630,00	0,00	630,00	630,00	-	277,20	277,20	277,20	R\$ -		
									64.417,64	64.417,64	64.417,64			

2.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$ 834,34
2.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,67	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	420,84	0,00	0,00	R\$ 420,84
2.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	87,51	2,00	0,00	2,00	2,00	-	175,02	175,02	175,02	R\$ -
2.4.3	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UND	119,24	2,00	0,00	2,00	2,00	-	238,48	238,48	238,48	R\$ -
									834,34	413,50	413,50	
3.0 RUA RIACHUELO												
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$ 52,00
3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO.	M	0,52	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	52,00	0,00	0,00	R\$ 52,00
									52,00	0,00	0,00	
3.2	TERRAPLANAGEM											R\$ 208,45
3.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	0,13	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	52,00	0,00	0,00	R\$ 52,00
3.2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	203,19	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	156,45	0,00	0,00	R\$ 156,45
									208,45	0,00	0,00	
3.3	PAVIMENTAÇÃO											R\$ 42.132,40
3.3.1	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA.	M	32,62	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	7176,40	0,00	0,00	R\$ 7.176,40
3.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	86,95	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	34780,00	0,00	0,00	R\$ 34.780,00
3.3.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	m²	0,44	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	176,00	0,00	0,00	R\$ 176,00
									42.132,40	0,00	64.417,64	
3.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$ 747,50
3.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,67	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	334,00	0,00	0,00	R\$ 334,00
3.4.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	87,51	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	175,02	0,00	0,00	R\$ 175,02
3.4.3	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	UND	119,24	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	238,48	0,00	0,00	R\$ 238,48
									747,50	0,00	0,00	
TOTAL COM BDI INCLUSO									R\$ 178.805,62	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00	

55,93%

55,93%

Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
Prefeito Municipal Itabaiana - PB