PREFEITURA DE Itabaiana Cidade do Trabalho

ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
BOLETIM DE MEDIÇÃO

BM 02 FINAL

VALOR DA MEDIÇÃO (R$)

20.632,05

Unidade Administrativa: Secretaria de Planejamento e Gestão Estratégica	Ordem de Serviço:	009/2025	DATA:	01/08/2025	
Medição:	**Boletim de Medição 02 - FINAL (RECURSOS PRÓPRIOS)**	Pregão Eletrônico:	PE 0024/2025	Prazo da Obra:	90 DIAS
Obra:	**PAVIMENTAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL**	Contrato Nº	CT 158/2025 - SDC	Prazo decorrido:	**42 DIAS**
Serviços Medidos: Pavimentação; Sinalização Viária				Valor do contrato:	R$72.817,57
				Valor Acumulado das Medições:	R$72.817,57
Firma:	**CONCREENG EIRELI**	**Período:**	**26/08/2025** **12/09/2025**	**Saldo do Contrato:**	R$0,00

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	QUANTIDADE Contratado	QUANTIDADE Soma Med. Ant.	QUANTIDADE No período	QUANTIDADE Total	SALDO	FINANCEIRO Contratado	FINANCEIRO No período	FINANCEIRO Total	SALDO
CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL												
2.0	**TERRAPLANAGEM**											**R$ 2.327,59**
2.1	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de reconstrução de pavimentos. af_09/2024	M2	3,31	703,20	703,20	0,00	703,20	-	2327,59	0,00	2327,59	R$ -
									2.327,59	**0,00**	**2.327,59**	
3.0	**PAVIMENTAÇÃO**											**R$ 69.488,92**
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	76,66	703,20	504,40	198,80	703,20	-	53907,31	15240,01	53907,31	R$ -
3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	M	34,09	433,00	311,00	122,00	433,00	-	14760,97	4158,98	14760,97	R$ -
3.4	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	M3	11,67	70,32	50,44	19,88	70,32	-	820,63	232,00	820,63	R$ -
									69.488,92	**19.630,99**	**69.488,92**	
4.0	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**											**R$ 1.001,07**
4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1,37	433,00	0,00	433,00	433,00	-	593,21	593,21	593,21	R$ -
4.2	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M2	0,58	703,20	0,00	703,20	703,20	-	407,86	407,86	407,86	R$ -
									1.001,07	**1.001,07**	**1.001,07**	
	TOTAL COM BDI INCLUSO								**R$ 72.817,57**	**R$ 20.632,05**	**R$ 72.817,57**	
										28,33%	100,00%	

Representante da Empresa Contratada

Anália Cristina Gonçalves de Carvalho
Engenheira Civil

José Cláudio Chaves Cavalcante Neto
Prefeito Municipal Itabaiana - PB

gov.br Documento assinado digitalmente
ANALIA CRISTINA GONCALVES DE CARVALHO
Data: 12/09/2025 00:50:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO:10237140438
Assinado de forma digital por JOSE CLAUDIO CHAVES CAVALCANTE NETO:10237140438
Dados: 2025.09.12 09:44:08 -03'00'